

Додаток 3
до Порядку формування інвестиційних програм
ліцензіатів з передачі та постачання електричної енергії

Звіт щодо виконання інвестиційної програми				
Найменування ліцензіата	ДП "Одеська залізниця"			
Звітний період	з	01.01.2012	до	31.12.2012
Прогнозний період	з	01.01.2012	до	31.12.2012

1. Звіт щодо виконання інвестиційної програми

№ з/п	Цільові програми	Заплановано на прогнозний період, тис. грн (з ПДВ)	Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (з ПДВ)	Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (з ПДВ)		Відсоток фінансування	Залишилось не профінансовано, тис. грн (з ПДВ)
				профінансовано	освоєно		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання	28 036,35	28 036,35	12 511,99	12 511,99	44,63%	15 524,36
2	Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії	2 183,65	2 183,65	1 669,39	1 669,39	76,45%	514,26
3	Впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування (АСДТК)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
4	Впровадження та розвиток інформаційних технологій	1 642,00	1 642,00	483,60	483,60	29,45%	1 158,40
5	Впровадження та розвиток систем зв'язку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
6	Модернізація та закупівля колісної техніки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
7	Інше	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Усього		31 862,00	31 862,00	14 664,98	14 664,98	46,03%	17 197,02

1.1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання

№ з/п	Складові цільової програми		Джерело фінансування	Заплановано на прогнозний період, тис. грн (з ПДВ)	Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (з ПДВ)	Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (з ПДВ)		Відсоток фінансування	Залишилось не профінансовано, тис. грн (з ПДВ)
						профінансовано	освоєно		
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1	Будівництво, реконструкція та модернізація електричних мереж, у т.ч:			28 036,35	28 036,35	12 511,99	12 511,99	44,63%	15 524,36
1.1	Будівництво нових ліній електропередачі (ЛЕП), усього, з них:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	1.1.1	110 кВ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	1.1.2	35 кВ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	1.1.3	6-20 кВ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	1.1.4	0,4 кВ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	1.1.4.1	у т.ч. з магістральними ізолюваними проводами		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2	Реконструкція ЛЕП, усього, з них:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	1.2.1	110 кВ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	1.2.2	35 кВ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	1.2.3	6-20 кВ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	1.2.4	0,4 кВ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	1.2.4.1	у т.ч. з магістральними ізолюваними проводами		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Будівництво нових підстанцій (ПС), розподільних пунктів (РП) та трансформаторних підстанцій (ТП), усього, з них:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	1.3.1	110 кВ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	1.3.2	35 кВ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	1.3.3	6-20 кВ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.4	Реконструкція ПС, ТП та РП, усього, з них:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	1.4.1	110 кВ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	1.4.2	35 кВ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	1.4.3	6-20 кВ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.5	Модернізація ПС, ТП та РП, усього, з них:			28 036,35	28 036,35	12 511,99	12 511,99	44,63%	15 524,36
	1.5.1	110 кВ	інші доходи/ амортизаційні відрахування	16 287,05	16 287,05	10 127,35	10 127,35	62,18%	6 159,70
	1.5.2	35 кВ	амортизаційні відрахування	11 604,40	11 604,40	2 384,64	2 384,64	20,55%	9 219,76
	1.5.3	6-20 кВ	амортизаційні відрахування	144,90	144,90	0,00	0,00	0,00%	144,90
2	Інше			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Усього			28 036,35	28 036,35	12 511,99	12 511,99	44,63%	15 524,36

1.2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії

№ з/п	Складові цільової програми	Джерело фінансування	Заплановано на прогностичний період, тис. грн (з ПДВ)	Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (з ПДВ)	Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (з ПДВ)		Відсоток фінансування	Залишилось не профінансовано, тис. грн (з ПДВ)
					профінансовано	освоєно		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Покращення обліку електроенергії, у т.ч.:		2 183,65	2 183,65	1 669,39	1 669,39	76,45%	514,26
1.1	впровадження комерційного обліку електроенергії	інші доходи/ амортизаційні відрахування	1 718,80	1 718,80	1 669,39	1 669,39	97,13%	49,41
1.2	впровадження обліку електроенергії на межі структурних підрозділів (районів електричних мереж, філій)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Заміна вимірювальних трансформаторів 0,4 кВ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Заміна вимірювальних трансформаторів 6(10)-150 кВ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.4	впровадження обліку споживання електроенергії населенням, у т.ч.:		464,85	464,85	0,00	0,00	0,00%	464,85
	сільським	амортизаційні відрахування	464,85	464,85	0,00	0,00	0,00%	464,85
	міським		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.5	придбання стендів повірки, зразкових лічильників, повірочних лабораторій		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
2	Інше		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Усього			2 183,65	2 183,65	1 669,39	1 669,39	76,45%	514,26

1.3. Впровадження та розвиток автоматизації АСДТК

№ з/п	Складові цільової програми	Джерело фінансування	Заплановано на прогнозний період, тис. грн (з ПДВ)	Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (з ПДВ)	Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (з ПДВ)		Відсоток фінансування	Залишилось не профінансовано, тис. грн (з ПДВ)
					профінансовано	освоєно		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Придбання та впровадження засобів диспетчерсько-технологічного керування замість морально і фізично зношених та для розширення наявних, у т.ч.:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.1	Система керування і отримання даних	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2	Телемеханіка підстанцій	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Архіватори мови	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.4	Цифрові реєстратори подій	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
2	Інше	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Усього		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

1.4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій

№ з/п	Складові цільової програми	Джерело фінансування	Заплановано на прогностичний період, тис. грн (з ПДВ)	Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (з ПДВ)	Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (з ПДВ)		Відсоток фінансування	Залишилось не профінансовано, тис. грн (з ПДВ)
					профінансовано	освоєно		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Модернізація наявних та закупівля нових апаратних засобів інформатизації, у т.ч.:		455,00	455,00	0,00	0,00	0,00%	455,00
1.1	закупівля нових робочих станцій		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2	закупівля нового мережного обладнання		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	модифікація застарілих мереж і комунікаційного обладнання		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.4	інші засоби інформатизації	амортизаційні відрахування	455,00	455,00	0,00	0,00	0,00%	455,00
2	Закупівля операційних систем, у т.ч.:		105,00	105,00	0,00	0,00	0,00%	105,00
2.1	для робочих станцій		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
2.2	для серверів		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
2.3	інше		105,00	105,00	0,00	0,00	0,00%	105,00
3	Модернізація прикладного програмного забезпечення, у т.ч.:		1 082,00	1 082,00	483,60	483,60	44,70%	598,40
3.1	білінгових систем	амортизаційні відрахування	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00%	96,00
3.2	інших систем контролю та управління		986,00	986,00	483,60	483,60	49,05%	502,40
3.3	інше	амортизаційні відрахування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
4	Інформаційна система управління виробництвом	амортизаційні відрахування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5	Інше		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Усього			1 642,00	1 642,00	483,60	483,60	29,45%	1 158,40

1 158,40

1.5. Впровадження та розвиток систем зв'язку

№ з/п	Складові цільової програми	Джерело фінансування	Заплановано на прогнозний період, тис. грн (з ПДВ)	Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (з ПДВ)	Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (з ПДВ)		Відсоток фінансування	Залишилось не профінансовано, тис. грн (з ПДВ)
					профінансовано	освоєно		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Системи зв'язку, у т.ч.:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.1	впровадження корпоративного зв'язку ліцензіата	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2	цифрові автоматичні телефонні станції (АТС)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	модернізація наявних видів зв'язку (радіо, високочастотні, радіорелейні тощо)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.4	резервне електроживлення засобів зв'язку	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
2	Придбання обладнання, що не вимагає монтажу	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
3	Інше	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Усього		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

1.6. Модернізація та закупівля колісної техніки

№ з/п	Складові цільової програми	Джерело фінансування	Заплановано на прогнозний період, тис. грн (з ПДВ)	Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (з ПДВ)	Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (з ПДВ)		Відсоток фінансування	Залишилось не профінансовано, тис. грн (з ПДВ)
					профінансовано	освоєно		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	x	x	x	x	x	x	x	x
	Усього							

1.7. Інше

№ з/п	Складові цільової програми	Джерело фінансування	Заплановано на прогнозний період, тис. грн (з ПДВ)	Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (з ПДВ)	Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (з ПДВ)		Відсоток фінансування	Залишилось не профінансовано, тис. грн (з ПДВ)
					профінансовано	освоєно		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	x	x	x	x	x	x	x	x
	Усього							

2. Детальний звіт щодо виконання інвестиційної програми

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогностичний період				Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком)		Виконано						Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавець робіт, послуг, продавець товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану
			джерело фінансування	вартість одиниці продукції, тис. грн з ПДВ	кількість, шт.	вартість, тис. грн	кількість, шт.	вартість, тис. грн	профінансовано			освоєно				кількість, шт.	вартість, тис. грн			
									вартість одиниці продукції	кількість, шт.	вартість, тис. грн	кількість, шт.	вартість, тис. грн							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18,00	19	20	
I. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання																				
Модернізація ВРП-154(110) кВ																				
1.1.	ПС Шевченко. Заміна відокремлювача 154 кВ на елегазовий вимикач	шт	інші доходи	501,60	1	501,60	1	501,60	0,00	0	0,00	0	0,00		-1	-501,60	-100,00		Пояснення надаються в пояснювальній записці	
1.2.	ПС Шевченко. Заміна масляних вимикачів типу МКП-110 на елегазові	шт	інші доходи	396,00	3	1188,00	1	1188,00	392,13	3	1176,39	3	1176,39		0	-11,61	-0,98	ТОВ "Транселектрокомплект" м. Донецьк		
1.3.	ПС Фундуклівка. Заміна відокремлювачів в 154 кВ на елегазові вимикачі з трансформаторами струму	шт	інші доходи	949,10	2	1898,20	2	1898,20	0,00	0	0,00	0	0,00		-2	-1898,20	-100,00		Пояснення надаються в пояснювальній записці	
1.4.	ПС Фундуклівка. Заміна ВМТ-220 секційної перемички на елегазовий вимикач з трансформаторами струму	шт	інші доходи	929,30	1	929,30	1	929,30	0,00	0	0,00	0	0,00		-1	-929,30	-100,00		Пояснення надаються в пояснювальній записці	
1.5.	ПС Б.Дністровський. Заміна МКП-110 секційної перемички на елегазовий вимикач з трансформаторами струму	шт	інші доходи	712,80	1	712,80	1	712,80	672,82	1	672,82	1	672,82		0	-39,98	-5,61	ТОВ "Транселектрокомплект" м. Донецьк		

1.6.	ПС Б.Дністровський Заміна відокремлювачі в 110 кВ на елегазові вимикачі	шт	інші доходи	402,60	2	805,20	2	805,20	354,00	2	708,00	2	708,00		0	-97,20	-12,07	ТОВ "Транселектрокомплект" м. Донецьк	
1.7.	ПС Аккаржа. Заміна відокремлювачі в 110 кВ на елегазові вимикачі	шт	інші доходи	402,60	2	805,20	2	805,20	392,15	2	784,30	2	784,30		0	-20,90	-2,60	ТОВ "Транселектрокомплект" м. Донецьк	
1.8.	Модуль фільтрації елегазу																		
1.8.1	Пристрій для інфрачервоного виявлення витоків елегазу	шт	інші доходи	100,00	1	100,00	1	100,00	78,64	1	78,64	1	78,64		0	-21,36	-21,36	ТОВ "ЕМВ Енерго АГ" м. Київ	
1.8.2	Аналізатор елегазу	шт	інші доходи	272,94	1	272,94	1	272,94	0,00	0	0,00	0	0,00		-1	-272,94	-100,00		Пояснення надаються в пояснювальній записці
1.9.	Щит управління тяговою підстанцією Фундуклівка	шт	інші доходи	4551,20	1	4551,20	1	4551,20	4021,20	1	4021,20	1	4021,20		0	-530,00	-11,65	ТОВ "ВО Техенергоналадка", м. Київ	
1.10.	Роз'єднувач з двома заземлюючими ножами РДЗ-2-150/1250 УХЛ1 трьохполюсного виконання з ручним приводом з електромагнітним блокуванням	шт	амортизаційн івідрахування	136,00	20	2720,00	20	2720,00	134,30	20	2686,00	20	2686,00		0	-34,00	-1,25	ТОВ "Транселектрокомплект" м. Донецьк	

1.11.	Акумуляторні батареї для ПС Слобідка, ПС Загиштя, ПС Кавуни в комплекті: акумулятори свинцеві стаціонарні; електроліт щільністю 1,26 кг/л; комплекти стелажів; монтаж батарей, контрольний заряд-розряд, ввід та випробування	шт	інші доходи	1802,61	1	1802,61	1	1802,61	0,00	0	0,00	0	0,00							Пояснення надаються в пояснювальній записці	
Модернізація ВРП-35 (27,5) кВ																					
1.12.	ПС Шевченко. Вакуумні вимикачі 35 кВ	шт	амортизаційн івідрахування	282,00	5	1410,00	5	1410,00	0,00	0	0,00	0	0,00								Пояснення надаються в пояснювальній записці
1.13.	ПС Фундукліївка. Вакуумні вимикачі 35 кВ	шт	амортизаційн івідрахування	276,00	10	2760,00	10	2760,00	0,00	0	0,00	0	0,00								Пояснення надаються в пояснювальній записці
1.14.	ПС Б.Дністровський. Вакуумні вимикачі 35 кВ	шт	амортизаційн івідрахування	276,00	5	1380,00	5	1380,00	0,00	0	0,00	0	0,00								Пояснення надаються в пояснювальній записці
1.15.	ПС Аккаржа. Вакуумні вимикачі 35 кВ, 1600 А	шт	амортизаційн івідрахування	276,00	12	3312,00	12	3312,00	0,00	0	0,00	0	0,00								Пояснення надаються в пояснювальній записці
1.16.	Трансформатори струму 35 кВ для ПС Шевченко та ПС Фундукліївка	шт	амортизаційн івідрахування	30,40	27	820,80	27	820,80	34,56	20	691,20	20	691,20								ТОВ "Свроінвестстрой" м. Донецьк
1.17.	Трансформатори струму 35 кВ для ПС Б.Дністровський та ПС Аккаржа	шт	амортизаційн івідрахування	30,40	39	1185,60	39	1185,60	34,56	28	967,68	28	967,68								ТОВ "Свроінвестстрой" м. Донецьк
1.18.	Пристрої мікропроцесорного захисту 35кВ	шт	амортизаційн івідрахування	23,00	32	736,00	32	736,00	22,68	32	725,76	32	725,76								ТОВ "ВО Техенергоналадка", м. Київ
Модернізація ВРП-10 кВ																					

1.19.	Роз'єднувач РЛНД-10/400 У1 трьохполосного виконання з	шт	амортизаційн івідрахування	2,10	69	144,90	69	144,90	0,00	0	0,00	0	0,00		-69	-144,90	-100,00		Пояснення надаються в пояснювальній записці
Усього по розділу 1:						28036,35		28036,35			12511,99		12511,99			-15524,36			
2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії																			
2.1.	Лічильники однофазні електричні для населення	шт	амортизаційн івідрахування	0,15	3099	464,85	3099	464,85	0,00	0	0,00	0	0,00		-3099	-464,85	-100,00		Пояснення надаються в пояснювальній записці
2.2.	Лічильники однофазні електроенергії з інтерфейсом RS-485 та вбудованим GSM/GPRS	шт	інші доходи	3,06	100	306,00	100	306,00	3,05	100	304,60	100	304,60		0	-1,40	-0,46		ТОВ "Трансенергозбут", м. Одеса
2.3.	Лічильники трифазні багатотарифні ZMD-405	шт	інші доходи	5,60	60	336,00	60	336,00	5,59	60	335,34	60	335,34		0	-0,66	-0,20		ТОВ "Трансенергозбут", м. Одеса
2.4.	Лічильники трифазні багатотарифні ZMG-310	шт	амортизаційн івідрахування	4,40	47	206,80	47	206,80	4,35	47	204,45	47	204,45		0	-2,35	-1,14		ТОВ "Трансенергозбут", м. Одеса
2.5.	Зразковий лічильник PWS	шт	амортизаційн івідрахування	145,00	6	870,00	6	870,00	137,50	6	825,00	6	825,00		0	-45,00	-5,17		ТОВ "Ел енд Джи Мітерінг", м. Київ
Усього по розділу 2:						2183,65		2183,65			1669,39		1669,39			-514,26			
3. Впровадження та розвиток АСДТК																			
Усього по розділу 3:																			
4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій																			
4.1.	білінгова система	шт	амортизаційн івідрахування	96,00	1	96,00	1	96,00	0,00	0	0,00	0	0,00		-1	-96,00	-100,00		Пояснення надаються в пояснювальній записці
4.2.	комунікаційне обладнання АСКОЕ:																		
4.2.1.	Програмне забезпечення Oracle standart edition		амортизаційн івідрахування	216,00	1	216,00	1	216,00	0,00	0	0,00	0	0,00		-1	-216,00	-100,00		Пояснення надаються в пояснювальній записці
4.2.2.	Послуги з модернізації програмного забезпечення АСКОЕ		амортизаційн івідрахування	250,00	1	250,00	1	250,00	0,00	0	0,00	0	0,00		-1	-250,00	-100,00		Пояснення надаються в пояснювальній записці

4.2.3	обладнання збору та передачі даних АСКОВЕ по GSM каналах зв'язку типу ТУ-1	шт	амортизаційн івідрахування	4,00	130	520,00	130	520,00	3,72	130	483,60	130	483,60		0	-36,40	-7,00	ТОВ "Скайлайелектронікс", м. Одеса	
4.3.	Засоби компютеризації		амортизаційн івідрахування			560,00		560,00	0,00	0	0,00	0	0,00		0	-560,00	-100,00		Пояснення надаються в пояснювальній записці
Усього по розділу 4:						1642,00		1642,00			483,60		483,60			-1158,40			
5. Впровадження та розвиток систем зв'язку																			
Усього по розділу 5:																			
6. Модернізація та закупівля колісної техніки																			
Усього по розділу 6:																			
7. Інше																			
Усього по розділу 7:																			
Усього по програмі						31862,00		31862,00			14664,98		14664,98			-17197,02			

1.5.	ПС Б.Дністровський. Заміна МКП-110 секційної перемички на елегазовий вимикач з трансформаторами струму	672,82	1	672,82	29.11.2012 № Е-12-1474 НЮ	Відкриті торги	ТОВ "Транселектрокомплект" м. Донецьк	Вимикачі-Завод - "Crompton Greaves Ltd." м. Нашик, Індія; ТТ-КТ"ЗЗВА" м. Запоріжжя	
1.6.	ПС Б.Дністровський. Заміна відокремлювачів 110 кВ на елегазові вимикачі	354,00	2	708,00	29.11.2012 № Е-12-1473 НЮ	Відкриті торги	ТОВ "Транселектрокомплект" м. Донецьк	Завод - "Crompton Greaves Ltd." м. Нашик, Індія	
1.7.	ПС Аккаржа. Заміна відокремлювачів 110 кВ на елегазові вимикачі	392,15	2	784,30	24.12.2012 № ЦХП-07-01812-01	Відкриті торги	ТОВ "Транселектрокомплект" м. Донецьк	Завод - "Crompton Greaves Ltd." м. Нашик, Індія	
1.8.	Модуль фільтрації елегазу								
1.8.1.	Пристрій для інфрачервоного виявлення витоків елегазу	78,64	1	78,64	27.12.2012 № Е-12-1633 НЮ	Без застосування процедури конкурсних торгів.	ТОВ "ЕМВ Енерго АГ" м. Київ	WIKA Alexander Wiegand SE Co. KG, Німеччина	
1.8.2.	Аналізатор елегазу								
1.9.	Щит управління тяговою підстанцією Фундукліївка	4021,20	1	4021,20	06.08.2012 № Е-12-686 НЮ	Відкриті торги	ТОВ "ВО Техенергоналадка", м. Київ	ТОВ "ВО Техенергоналадка", ТОВ "Київське управління комплектації", ДП ВО "Київприлад"	

1.10.	Роз'єднувач з двома заземлюючими ножами РДЗ-2-150/1250 УХЛ1 трьохполюсного виконання з ручним приводом з електромагнітним блокуванням	134,30	20	2686,00	від 15.06.2012 № ЦХП-07-00812-01		ТОВ "Транселектрокомплект", м. Донецьк	КТ "Запорізький завод високовольтної апаратури", м. Запоріжжя	
1.11.	Акумуляторні батареї для ПС Слобідка, ПС Затишся, ПС Кавуни в комплекті: акумулятори свинцеві стаціонарні; електроліт щільністю 1,26 кг/л; комплекти стелажів; монтаж батарей, контрольний заряд-розряд, ввід та випробування								
Модернізація ВРП-35 (27,5) кВ									
1.12.	ПС Шевченко. Вакуумні вимикачі 35 кВ								
1.13.	ПС Фундукліївка. Вакуумні вимикачі 35 кВ								
1.14.	ПС Б.Дністровський. Вакуумні вимикачі 35 кВ								
1.15.	ПС Аккаржа. Вакуумні вимикачі 35 кВ								

1.16.	Трансформатори струму 35 кВ для ПС Шевченко та ПС Фундукліївка	34,56	20	691,20	28.12.2012 № Е-12-1677 НЮ	Відкриті торги	ТОВ "Євроінвестстрой", м. Донецьк	КТ "Запорізький завод високовольтної апаратури", м. Запоріжжя	
1.17.	Трансформатори струму 35 кВ для ПС Б.Дністровський та ПС Аккаржа	34,56	28	967,68	28.12.2012 № Е-12-1676 НЮ	Відкриті торги	ТОВ "Євроінвестстрой", м. Донецьк	КТ "Запорізький завод високовольтної апаратури", м. Запоріжжя	
1.18.	Пристрої мікропроцесорного захисту 35кВ	22,68	32	725,76	31.10.2012 № ОД/Е-12-1120 НЮ	Відкриті торги	ТОВ "ВО Техенергоналадка", м. Київ	ТОВ "ВО Техенергоналадка", ТОВ "Київське управління комплектації", ДП ВО "Київприлад"	
Модернізація ВРП-10 кВ									
1.19.	Роз'єднувач РЛНД-10/400 У1 трьохполюсного виконання з ножами поворотного типу								
Усього по розділу 1:				12511,99					
2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії									
2.1.	Лічильники однофазні електричні для розподілу								
2.2.	Лічильники однофазні електроенергії з інтерфейсом RS-485 та вбудованим GSM/GPRS	3,05	100	304,60	10.10.2012 № ОД/Е-12-986 НЮ	Відкриті торги	ТОВ "Трансенергозбут", м. Одеса	Landis Gir Ltd, Швейцарія	
2.3.	Лічильники трифазні багатотарифні ZMD-405	5,59	60	335,34	10.10.2012 № ОД/Е-12-986 НЮ	Відкриті торги	ТОВ "Трансенергозбут", м. Одеса	Landis Gir Ltd, Швейцарія	
2.4.	Лічильники трифазні багатотарифні ZMG-310	4,35	47	204,45	10.10.2012 № ОД/Е-12-986 НЮ	Відкриті торги	ТОВ "Трансенергозбут", м. Одеса	Landis Gir Ltd, Швейцарія	

2.5.	Зразковий лічильник PWS	137,50	6	825,00	11.10.2012 № ОД/Е-12-995 НЮ	Відкриті торги	ТОВ "Ел енд Джи Мітерінг", м. Київ	MTP Meter test equipment, Німеччина	
Усього по розділу 2:				1669,39					
3. Впровадження та розвиток АСДТК									
Усього по розділу 3:									
4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій									
4.1.	білінгова система								
4.2.	комунікаційне обладнання АСКОЕ:								
4.2.1.	Програмне забезпечення Oracle standart edition								
4.2.2.	Послуги з модернізації програмного забезпечення АСКОЕ								
4.2.3.	обладнання збору та передачі даних АСКОЕ по GSM каналах зв'язку типу ТУ-1	3,72	130	483,60	10.10.2012 № ОД/Е-12-987 НЮ	Відкриті торги	ТОВ "Скайлайелектронік с", м. Одеса	ТОВ "Скайлайелектронік с", м. Одеса	
4.3.	Засоби компютеризації								
Усього по розділу 4:				483,60					
5. Впровадження та розвиток систем зв'язку									
Усього по розділу 5:									
6. Модернізація та закупівля колісної техніки									
Усього по розділу 6:									
7. Інше									
Усього по розділу 7:									
Усього				14664,98					